


資料一 1

工事進捗状況
(平成5年1月分)



路線名	工区又は区間名	延長(m)	下部工(%)	上部工(%)	路線名	工区又は区間名	延長(m)	下部工(%)	上部工(%)
大阪池田線 (延伸部) L=7.4km	空港～伊丹	2,710	36	71	湾岸(南伸) L=6.9km	出島～石津	2,210	100	99
	池田～猪名川第1橋梁	2,390	84	39		浜寺～高砂	3,050	100	98
	川西～木部	2,300	45	0		高石～助松JCT	1,740	100	99
湾岸(3期) 大阪港線 L=3.2km	天保山JCT及び出入路	—	100	99	湾岸 (南伸2期) L=17.1km	助松～汐見	3,200	100	95
	中島	560	100	99		忠岡～岸和田旧港	4,560	99	80
湾岸(5期) L=4.3km	中島西～末広	2,450	99	92		地藏浜～二色の浜	5,200	100	94
	扇町～鳴尾浜	1,850	89	92		泉佐野～前島	4,140	94	88
湾岸(6期) L=6.8km	鳴尾浜～西宮港	3,640	97	85	大阪西宮線	武庫川出路	—	68	74
	西宮浜～芦屋沖	3,160	98	76		布施畑東出路	—	100	12
湾岸(4期) 兵庫 L=3.7km	深江浜上区	680	100	97		北神戸線 L=27.5km	下谷上工区	2,093	40
	東神戸大橋	900	—	98	上谷上上区		3,247	14	11
	魚崎浜上区	1,120	96	76	神戸山手線 L=11.8km		長田工区	120	20
	六甲アイランド橋～六甲	1,100	90	93		高取山上区	2,440	6	63
淀川左岸線 L=5.7km	北港～島屋	2,702	24	43	妙法寺～車	2,340	85	24	
	正蓮寺川工区	2,065	2	—	大阪池田線	梅田出路	—	100	100
大阪堺線	湊町出入路	—	15	30	大阪西宮線	西長堀出入路	—	93	85